



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. 11
Del 19/02/2025

COPIA
Reg. Gen. N. 92

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA MADONNELLA INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO". CUP: H83H19000550001.

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO A FAVORE DI:

- SOCIETA' E.CO. SRL P.IVA 03429180783 PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CIG: 858252078D;
- SOCIETA' GENCOTECH ENGINEERING S.R.L. P.IVA 03858470788 PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUPPORTO AL RUP, CIG: B28F8B2D34;
- DOTT. GEOL. FRAGALE FRANCESCO P.IVA 02073500783 PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO, CIG: 85826399C0

In data 18/02/2025, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Richiamati altresì:

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;

- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione ai problemi di dissesto che interessano il territorio;
- nell'ambito della programmazione degli interventi, le strade nelle zone montane rivestono principale interesse essendo generalmente le uniche vie di collegamento delle varie

- frazioni con il centro;
- nella programmazione triennale delle OO.PP. è stato inserito l'intervento di messa in sicurezza della strada comunale (ex provinciale) Via Madonnella interessato da un movimento franoso;
 - negli anni, con i pochi fondi a disposizione, sono stati eseguiti alcuni interventi di mitigazione, finalizzati soprattutto alla raccolta e regimentazione delle acque superficiali, ma di fatto la strada presenta ancora gravi dissesti;
 - la strada in parola riveste una certa importanza, atteso che è l'unica viabilità di discrete dimensioni che collega il centro storico di Montalto Uffugo con la zona montana del territorio fino alla frazione di Vaccarizzo;
 - con Deliberazione di G.C. n. 121 del 12/09/2019 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo ai lavori di *“Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso”*;
 - l'Amministrazione comunale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera ha richiesto al Ministero dell'Interno il contributo di cui all'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), che prevede un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;

Visto il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria approvata con lo stesso decreto, individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 con il quale sono stati individuati gli ulteriori interventi finanziati a seguito dello scorrimento della predetta graduatoria dalla posizione n. 971 al n. 4737, nell'ambito della procedura pubblica nazionale di cui in premessa, ai sensi dell'articolo cui all'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto che, agli esiti del suddetto procedimento, è stato finanziato con il sopracitato decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento di *“Messa in sicurezza di via Madonnella interessato da un movimento franoso”* CUP: H83H19000550001 per l'importo complessivo pari ad € 50.831,42;

Considerato che gli enti locali assegnatari del contributo per la progettazione ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto del 07/12/2020, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di finanziamento;

Dato atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione Triennale dei Servizi 2024-2026, nell'anno 2024, per l'importo di € 50.831,42 ed imputato sul Bilancio 2024/2026 annualità 2024 al cap. 1600/34;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 13 del 01/03/2021, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di redazione dello studio geologico dei lavori di *“Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso”* CUP: H83H19000550001 - CIG: 85826399C0 al dott. geol. Fragale Francesco con studio tecnico in via Crati n. 81 – 87046 Rende (CS), C.F.: FRGFNC63T281896U e P.I.: 02073500783, giusto preventivo acquisto con prot. 1512 del 26/01/2021 e prot. 1970 del 02/02/2021, per un importo complessivo pari ad € 11.661,35 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 20,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 14.576,69 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 15 del 05/03/2021, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso*" CUP: H83H19000550001 - CIG: 858252078D alla società E.CO. S.R.L. con sede in via Don Minzoni 95/a - 87036 Rende (CS), P.I.: 03429180783, giusto preventivo acquisto con prot. 2371 del 08/02/2021, per un importo complessivo pari ad € 17.904,34 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 29,95% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 25.559,37 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la nota prot. n. 6742 del 14/04/2021 con la quale il Geol. Francesco Fragale, in seguito a sopralluoghi effettuati con i progettisti, richiedeva alcune modifiche al piano delle indagini geognostiche allegato al documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato il cui importo ammontava al lordo di ribasso offerto ad € 9.875,62 oltre IVA, ritenute necessarie a definire il modello geologico da utilizzare per la redazione del progetto di mitigazione del rischio limitatamente al tratto di strada di via Madonnella interessato da un movimento franoso;

Visto che con la succitata nota proponeva un piano delle indagini rimodulato prevedendo una spesa complessiva al lordo del ribasso offerto di € 11.425,00 oltre IVA e contestualmente richiedeva una proroga per l'espletamento delle attività di 30 giorni;

Vista la nota prot. n. 6749 del 14/04/2021 con la quale il Responsabile del Servizio ed il RUP, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della convenzione stipulata con il professionista prot. n. 5365 del 22/03/2021 e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. a) autorizzavano il piano delle indagini rimodulato e dunque la maggiore spesa necessaria per l'esecuzione delle attività previste e, inoltre, tenuto conto della richiesta di proroga presentata, delle tempistiche rese necessarie a definire il nuovo piano delle indagini in funzione anche dello stato di luoghi e dell'acquisizione dei risultati di laboratorio, concedevano 30 giorni di proroga;

Vista la comunicazione di avvio delle indagini acquisita agli atti dell'ente con prot. n. 6790 del 15/04/2021 trasmessa dal Geol. Francesco Fragale;

Preso atto che per avverse condizioni meteorologiche le indagini geognostiche non sono proseguite entro i tempi previsti e che tale circostanza ha determinato una richiesta di ulteriore proroga di 15 giorni da parte del geologo giusta nota prot. n. 8659 del 13/05/2021;

Vista la nota prot. n. 8676 del 13/05/2021 con la quale il Responsabile del Servizio ed il RUP autorizzavano per l'esecuzione delle attività ulteriori 15 giorni di proroga;

Acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 10038 del 07/06/2021 lo studio geologico a firma del Geol. Francesco Fragale e la relazione a consuntivo delle indagini geognostiche eseguite acquisita all'Ente con prot. 10388 del 14/06/2021, dalla quale si evince un importo complessivo per indagini pari ad € 9.274,56 al netto del ribasso contrattuale del 20,00% oltre oneri previdenziali;

Considerato che l'importo complessivo per le attività svolte dal geologo al lordo del ribasso offerto ammonta ad € 13.037,02 al netto del ribasso contrattuale, oltre oneri previdenziali;

Visto che in data 06/10/2021 con prot. n. 21716 veniva consegnato il progetto definitivo che prevedeva un importo complessivo dell'opera pari ad € 724.191,24 di cui 530.772,23 per lavori inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 211.419,01 per somme a disposizione;

Viste le integrazioni trasmesse dal geologo ed acquisti agli atti dell'ente con prot. n. 22929 del 21/11/2022 riguardanti lo studio di compatibilità geomorfologica;

Vista la nota prot. n. 8977 del 13/4/2023 con il quale il RUP chiedeva al geologo nonché ai progettisti di procedere alla verifica e aggiornamento della documentazione progettuale in seguito a quanto indicato nel parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 10944/2023 del 13/04/2023;

Considerato che i progettisti hanno proceduto alle necessarie modifiche e integrazioni della

documentazione progettuale trasmettendo quanto necessario all'ente con prot. n. 2711 del 05/02/2024 e prot. n. 5644 del 12/03/2024;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 47 del 25/03/2024 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso*", per l'importo complessivo di € 1.932.341,68, di cui € 1.355.600,02 per lavori comprensivi di € 32.690,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dalla società E.CO. S.R.L. con sede in via Don Minzoni 95/a - 87036 Rende (CS), P.I.: 03429180783;

Vista la nota del RUP con prot. n. 6961 del 03/04/2024 con la quale comunicava ai progettisti di procedere con l'avvio della redazione del progetto esecutivo nonché l'eventuale aggiornamento del computo metrico in virtù del nuovo Prezziario della Regione Calabria anno 2024.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 43 del 30/07/2024, con la quale è stato affidato il Servizio di Verifica Preventiva della Progettazione Esecutiva e supporto al RUP per la Validazione del progetto relativo ai lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso*". CUP: H83H19000550001 CIG: B28F8B2D34 alla società GENCOTECH ENGINEERING S.R.L. con sede a Rende (CS) in Via Salvatore Quasimodo n°4, C.F./P.I.: 03858470788, giusto preventivo acquisto al prot. 14307 del 22/07/2024 per un importo complessivo di € 4.170,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge se dovuta, corrispondente ad un ribasso percentuale del 67,987% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 13.025,96 determinato ai sensi del DM 17/06/2016;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di Via Madonnella interessato da un movimento franoso*" - CUP: H83H19000550001 redatto dalla società E.CO. SRL incaricata del servizio di progettazione, ed acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 7778 del 12/04/2024 e successive integrazioni con prot. n. 20308 del 25/10/2024 e prot. n. 24220 del 18/12/2024;

Preso atto che, in seguito alla trasmissione delle modifiche ed integrazioni da parte dei progettisti, relativamente al progetto esecutivo per i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso*" CUP: H83H19000550001 redatto dalla società E.CO. SRL, l'importo per la realizzazione dell'opera prevede un costo complessivo pari ad € 1.932.341,68, di cui € 1.355.600,02 per lavori comprensivo di € 32.690,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 576.741,66 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che la convenzione Prot. n. 5191 del 18/03/2021 stipulata tra il Comune di Montalto Uffugo e la società E.CO. SRL incaricata del servizio di progettazione prevedeva all'art. 2 che il corrispettivo dell'incarico è stimato a corpo e pertanto senza variazione dell'importo offerto in sede di esecuzione;

Preso atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 1 lett. c) punto 1) per la modifica delle condizioni contrattuali in corso d'opera prevedendo un maggiore importo per le prestazioni svolte dai progettisti in seguito "*...a sopravvenienza di provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*" in quanto si è reso necessario la progettazione di un muro in c.a. a monte del tratto di strada interessato dall'intervento nonché l'aggiornamento dei prezzi al nuovo prezziario regionale come disposto dal Rup e sopra rappresentato;

Stabilito che il calcolo del maggiore importo per il servizio svolto deve valutarsi in relazione all'importo delle opere progettate e strettamente necessarie per la parte non prevista nel corrispettivo a base di gara;

Valutato che l'importo della prestazione ulteriore al lordo del ribasso offerto è pari ad € 10.421,50 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge, come da prospetto redatto ai sensi del DM 17/06/2016 allegato alla presente determinazione;

Accertato che ricorrono altresì le condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 7 ovvero, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se

l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Ritenuto di dover riconoscere complessivamente la somma di € 25.204,60 al netto del ribasso contrattuale del 29,95% del oltre oneri previdenziali ed IVA per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura al fine delle modifiche e integrazioni richieste al progetto di cui € 17.904,34 per importo come da convenzione ed € 7.300,26 per ulteriori prestazioni eseguite in variante;

Vista la nota del RUP con prot. n. 14936 del 01/08/2024 con la quale comunicava al soggetto incaricato della verifica del progetto esecutivo a procedere con lo svolgimento delle relative attività di verifica;

Vista le richieste di proroga da parte della società Gencotech Engineering srl giuste note acquisite agli atti dell'Ente con prot. n. 16106 del 23/08/2024 e prot. n. 17104 del 10/09/2024;

Preso atto che si è ritenuto necessario aver concesso ulteriori tempi per l'espletamento delle verifiche del progetto esecutivo vista la complessità degli elaborati;

Visto il rapporto di verifica finale con esito positivo giusta nota trasmessa dalla società GENCOTECH ENGINEERING S.R.L. con prot. n. 24220 del 18/12/2024 con allegato il progetto esecutivo con relative integrazioni;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 231 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso*", per l'importo complessivo di € 2.047.002,35, di cui € 1.304.412,24 per lavori comprensivi di € 57.169,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 742.590,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dalla società E.CO. S.R.L. con sede in via Don Minzoni 95/a - 87036 Rende (CS), P.I.: 03429180783;

Vista l'allegata fattura n. 12/F del 16/01/2025, acquisita all'Ente in data 16/01/2025 con prot. 864, emessa a saldo dalla società E.CO S.R.L. relativa al servizio di redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso*" CUP: H83H19000550001 - CIG: 858252078D per l'importo complessivo di € 31.979,59 di cui € 25.204,60 per onorario e € 1.008,18 per Contributo integrativo 4% INARCASSA ed € 5.766,81 per IVA;

Vista l'allegata fattura n. 01-PA-2025 del 20/01/2025, acquisita all'Ente in data 20/01/2025 con prot. 1049, emessa a saldo dal Dott. Geol. Francesco Fragale relativa al servizio di redazione dello studio geologico dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso*" CUP: H83H19000550001 - CIG: 85826399C0 per l'importo complessivo di € 13.558,92 di cui € 13.037,42 per onorario e € 521,50 per Contributo integrativo 4% EPAP;

Vista l'allegata Fattura n. 1/PA del 06/02/2025, acquisita all'Ente in data 06/02/2025 con prot. 2371, emessa a saldo dalla società GENCOTECH ENGINEERING S.R.L. relativa al Servizio di Verifica Preventiva della Progettazione Esecutiva e supporto al RUP per la Validazione del progetto relativo ai lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso*". CUP: H83H19000550001 CIG: B28F8B2D34 per l'importo complessivo di € 5.290,90 di cui € 4.170,00 per onorario e € 166,80 per Contributo integrativo 4% INARCASSA ed € 954,10 per IVA;

Visti i certificati di regolarità contributiva dai quali risulta che la società E.co s.r.l., la società Gencotech Engineering S.r.l. e il professionista geol. Francesco Fragale sono in regola con gli adempimenti contributivi, come di seguito elencati:

- prot. Inarcassa.190672 del 05/02/2025 rilasciato da INARCASSA per la società E.co S.r.l. e acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 2296 del 06/02/2025;
- prot. INPS_44328736 del 23/01/2025 rilasciato da INPS per la società E.co S.r.l. e acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 2746 del 11/02/2025;

- prot. Inarcassa.190646 del 05/02/2025 rilasciato da INARCASSA per la società Gencotech Engineering S.r.l. e acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 2295 del 06/02/2025;
- prot. INAIL_46705950 del 21/11/2024 rilasciato da INAIL per la società Gencotech Engineering s.r.l. S.r.l. e acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 2746 del 11/02/2025;
- prot. n. 207337 CRCPA del 05/02/2025 rilasciato da EPAP per il professionista geol. Francesco Fragale e acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 2294 del 06/02/2025;

Vista la richiesta di certificazione di inesistenza per i creditori di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 16/01/2025 prot. 1008, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio del Settore 9 del Comune di Montalto Uffugo, acquisita all'Ente in data 04/02/2025 prot. 2232, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie da parte dei creditori su citati;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione per poter procedere alla liquidazione delle Competenze Tecniche succitate;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. n° 36/2023;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tanto premesso;

DETERMINA

- 1. Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
- 2. Di approvare** il piano delle indagini geognostiche rimodulato e la relazione a consuntivo delle indagini geognostiche eseguite acquisiti agli atti dell'ente acquisita all'Ente con prot. 10388 del 14/06/2021, che ha comportato una maggiore spesa per le indagini pari ad € 1.374,06 a netto del ribasso contrattuale del 20% oltre oneri previdenziali;
- 3. Di impegnare** a favore del Geol. Francesco Fragale l'ulteriore somma pari ad € 1.431,11 al netto del ribasso contrattuale e comprensivo di oneri per le indagini geognostiche eseguite come da relazione a consuntivo acquisita all'Ente con prot. 10388 del 14/06/2021;
- 4. Di approvare** l'allegato prospetto redatto ai sensi del DM 17/06/2016 dalla quale risulta che l'importo della prestazione ulteriore effettuata dalla società E.CO. SRL incaricata del servizio di progettazione è pari ad € 10.421,50 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge;
- 5. Di impegnare** a favore di E.co S.r.l. l'ulteriore somma pari ad € 9.262,57 al netto del ribasso contrattuale del 29,95% comprensivo di oneri previdenziali ed IVA per l'espletamento del servizio di redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente alle modifiche e integrazioni resesi necessarie;
- 6. di approvare e liquidare** l'allegata fattura n. 12/F del 16/01/2025, acquisita all'Ente in data 16/01/2025 con prot. 864, emessa dalla società E.CO S.R.L. a saldo relativa al servizio di redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso" CUP: H83H19000550001 - CIG: 858252078D per l'importo complessivo di € 31.979,59 di cui € 25.204,60 per onorario e € 1.008,18 per Contributo integrativo 4% INARCASSA ed € 5.766,81 per IVA;
- 7. di approvare e liquidare** l'allegata fattura n. 01-PA-2025 del 20/01/2025, acquisita all'Ente in data 20/01/2025 con prot. 1049, emessa a saldo dal Dott. Geol. Francesco Fragale relativa al servizio di redazione dello studio geologico dei lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso" CUP: H83H19000550001 - CIG: 85826399C0 per l'importo complessivo di € 13.558,92 di cui € 13.037,42 per onorario, € 2,00 imposta di bollo e € 521,50 per Contributo integrativo 4% EPAP;

- 8. approvare e liquidare** l'allegata Fattura n. 1/PA del 06/02/2025, acquisita all'Ente in data 06/02/2025 con prot. 2371, emessa a saldo dalla società GENCOTECH ENGINEERING S.R.L. relativa al Servizio di Verifica Preventiva della Progettazione Esecutiva e supporto al RUP per la Validazione del progetto relativo ai lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Madonnella interessato da un movimento franoso". CUP: H83H19000550001 CIG: B28F8B2D34 per l'importo complessivo di € 5.290,90 di cui € 4.170,00 per onorario e € 166,80 per Contributo integrativo 4% INARCASSA ed € 954,10 per IVA;
- 9. di accreditare** l'importo di cui al punto 6) alla società E.co S.R.L., sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
- 10. di accreditare** l'importo di cui al punto 7) al geol. Francesco Fragale, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura;
- 11. di accreditare** l'importo di cui al punto 8) alla società GENCOTECH ENGINEERING S.R.L., sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
- 12. di dare atto** che alla spesa complessiva pari ad € 50.829,41 si farà fronte con il finanziamento di cui al Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 per un importo finanziato di € 50.831.42, imputato al cap. 1600/34 sul Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025;
- 13. di dare atto** che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
 - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltra alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
 - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONEMontalto Uffugo, **18/02/2025****Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO****Il responsabile del Procedimento
f.to ING. ULISSE SMERIGLIO****VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **19/02/2025****Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA**Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 92** del: **19/02/2025****Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA****CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.